

Inbetriebsetzungsprotokoll – Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

gem. VDE-AR-N 4105:2011-08 F.1



	Vorname, Name	_____
Anlagenanschrift	Straße, Hausnummer	_____
	PLZ, Ort	_____

	Vorname, Name	_____
Anlagenerrichter	Straße, Hausnummer	_____
	PLZ, Ort	_____

Erzeugungsanlage	max. Wirkleistung: P_{Amax} : _____ kW	max. Scheinleistung: S_{Amax} : _____ kVA
	nur für PV-Anlagen: Modul-/Generatorleistung:	P_{Agen} : _____ kWp

Abnahmen	Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungs- + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	U_n : _____ V	
	Eingestellter Wert am integr. NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	U_n : _____ V	
	Wenn zentraler NA-Schutz: „Auslösetest Kuppelschalter“ erfolgreich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Techn. Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden + getestet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

TF-Sperren	<input type="checkbox"/> nicht gefordert
	<input type="checkbox"/> gefordert <input type="checkbox"/> eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 §3 und §5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung erfolgte im Beisein eines Vertreters der Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG.

Die Inbetriebsetzung erfolgte am: _____

Ort, Datum	Anlagenbetreiber
------------	------------------

Anlagenerrichter	Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
------------------	------------------------------------------